

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

Paket 1 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)

No	TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		
1	UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 1 Juli 2022	
1	IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	:	
2		2 Pemilik proyek	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	
3		Sektor, sub sektor	:	-
		3 Sektor	:	Transportasi
		Subsektor	:	Jalan
4		4 Nama proyek	:	Paket 1 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)
5		5 Lokasi Proyek	:	Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan
6		6 Tujuan	a.	Meningkatkan layanan aksesibilitas
			b.	Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan
			c.	Memperlancar arus barang dan jasa
7		7 Gambaran Proyek	:	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Nipah - Teluk Bayur - Purus (P.098)
			:	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan (P.083)
			:	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Penasahaan (P.100)
			:	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
8	1 Lingkup proyek (output utama)	a.	Pembangunan 0,000 Km	
		b.	Rehabilitasi 0,250 Km	
		c.	Pemeliharaan Berkala 1,500 Km	
		d.	Pemeliharaan Rutin 92,400 Km	
		e.	BMW 18,000 Km	
9	PERSIAPAN PROYEK	2 Dampak lingkungan	a. b.	
10		3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	:	
11		4 Rincian kontak	Nama PPK	: YUFRIZAL, ST. MT
	No. HP / E-mail		: 082386482590 / rizalkoto904@gmail.com	
	Jabatan		: PPTK/PPKom	
12	5 Sumber dana	:	Program Hibah Jalan Daerah	
13	6 Anggaran proyek	:	Rp. 18.621.000.000,00	
14	7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	:	5 Januari 2022	
15	PERSIAPAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	: 11,913 %	
16		2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 17.725.049.000,00	
17		3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 8 Desember 2022	

18	PENYELESAIAN PROYEK	4	Lingkup saat selesai (proyeksi)	: -			
19		5	Alasan perubahan pada proyek	: Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)			
20		6	Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada			
II TAHAP KONTRAK							
		DATA KONTRAK					
		Tanggal		: 13 April 2022			
21	PENGADAAN	1	Entitas pengadaan	: UKPBJ Provinsi Sumatera Barat			
22		2	Entitas pengadaan serta rincian kontak	: Lihat Web Ipse Sumatera Barat			
23		3	Proses pengadaan	: Pelelangan Umum dengan E-Proc			
24		4	Jenis kontrak	: Harga Satuan			
25		5	Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (Proses Pelaksanaan)			
26		6	Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 106 Perusahaan			
27		7	Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 7 Perusahaan			
28		8	Perkiraan biaya	: Rp. 18.574.705.531,77			
29		9	Entitas administrasi kontrak	: YUFRIZAL, ST. MT			
30		10	Judul kontrak	: Paket 1 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)			
31		11	Perusahaan kontrak	: PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA			
32		12	Harga kontrak	: Rp. 17.725.049.533,85			
33	13	Lingkup kerja	a.	Pembangunan	0,000	Km	
			b.	Rehabilitasi	0,250	Km	
			c.	Pemeliharaan Berkala	1,500	Km	
			d.	Pemeliharaan Rutin	92,400	Km	
			e.	BMW	18,000	Km	
34	14	Tanggal mulai serta lama kontrak	a.	Mulai		13-Apr-22	
			b.	Selesai (Konstruksi)		08-Dec-22	
35	IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	: Belum ada			
36		2	Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada Eskalasi			
37		3	Variasi lama kontrak	: Tidak ada			
38		4	Variasi lingkup kontrak	: Tidak ada			
39		5	Alasan perubahan harga	-	-	-	-
40		6	Alasan perubahan lingkup dan lama	: Tidak ada			

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

Paket 2 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)

No	TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		
1	UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 1 Juli 2022	
1	IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	:	
2		2 Pemilik proyek	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	
3		Sektor, sub sektor	:-	
		3 Sektor	: Transportasi	
		Subsektor	: Jalan	
4		4 Nama proyek	: Paket 2 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	
5		5 Lokasi Proyek	: Kec. Lubuk Sikarah, Kec. Kubung, Kec. Bukit Sundi Kota Solok, Kec. Payung Sekaki dan Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok	
6	6 Tujuan	a.	Meningkatkan layanan aksesibilitas	
		b.	Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan	
		c.	Memperlancair arus barang dan jasa	
7	7 Gambaran Proyek	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Solok - Alahan Panjang (P.071)		
8	1 Lingkup proyek (output utama)	a.	Pembangunan	0,000 Km
		b.	Rehabilitasi	0,000 Km
		c.	Pemeliharaan Berkala	6,500 Km
		d.	Pemeliharaan Rutin	46,780 Km
		e.	BMW	29,000 Km
9	2 Dampak lingkungan	:		
10	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	:-		
11	4 Rincian kontak	Nama PPK	: YUFRIZAL, ST. MT	
		No. HP / E-mail	: 082386482590 / rizalkoto904@gmail.com	
		Jabatan	: PPTK/PPKom	
12	5 Sumber dana	: Program Hibah Jalan Daerah		
13	6 Anggaran proyek	: Rp. 17.551.500.000,00		
14	7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 5 Januari 2022		
15	PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	: 18,90 %	
16		2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 17.015.545.000,00	
17		3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 8 Desember 2022	
18		4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	:-	
19		5 Alasan perubahan pada proyek	: Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)	
20		6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada	

II		TAHAP KONTRAK		DATA KONTRAK			
		Tanggal	: 4 April 2018				
21	PENGADAAN	1	Entitas pengadaan	: UKPBJ Provinsi Sumatera Barat			
22		2	Entitas pengadaan serta rincian kontak	: Lihat Web Ipse Sumatera Barat			
23		3	Proses pengadaan	: Pelelangan Umum dengan E-Proc			
24		4	Jenis kontrak	: Harga Satuan			
25		5	Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (Proses Pelaksanaan)			
26		6	Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 99 Perusahaan			
27		7	Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 6 Perusahaan			
28		8	Perkiraan biaya	: Rp. 17.471.815.172,67			
29		9	Entitas administrasi kontrak	: YUFRIZAL, ST. MT			
30		10	Judul kontrak	: Paket 2 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)			
31		11	Perusahaan kontrak	: PT. BERAKIT JAYA ABADI			
32		12	Harga kontrak	: Rp. 17.015.545.226,64			
33	13	Lingkup kerja	a.	Pembangunan	0,000	Km	
			b.	Rehabilitasi	0,000	Km	
			c.	Pemeliharaan Berkala	6,500	Km	
			d.	Pemeliharaan Rutin	46,780	Km	
			e.	BMW	29,000	Km	
34	14	Tanggal mulai serta lama kontrak	a.	Mulai		13-Apr-22	
			b.	Selesai (Konstruksi)		08-Dec-22	
35	IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	: Belum ada			
36		2	Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada Eskalasi			
37		3	Variasi lama kontrak	: Tidak ada			
38		4	Variasi lingkup kontrak	: Tidak ada			
39		5	Alasan perubahan harga	-	-		
				-	-		
40	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	: Tidak ada				

KETERBUKAAN CoS

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

Paket 3 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)

NO	TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		
I	UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 1 Juli 2022	
1	IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	:	
2		2 Pemilik proyek	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	
3		3 Sektor, sub sektor	:-	
		3 Sektor	: Transportasi	
		3 Subsektor	: Jalan	
4		4 Nama proyek	: Paket 3 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	
5		5 Lokasi Proyek	: Kab. Padang Pariaman	
6	6 Tujuan	a.	Meningkatkan layanan aksesibilitas	
		b.	Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan	
		c.	Memperlancar arus barang dan jasa	
7	7 Gambaran Proyek	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)		
8	1 Lingkup proyek (output utama)	a.	Pembangunan	0,000 Km
		b.	Rehabilitasi	0,000 Km
		c.	Pemeliharaan Berkala	5,593 Km
		d.	Pemeliharaan Rutin	17,500 Km
		e.	BMW	14,910 Km
9	2 Dampak lingkungan	:		
10	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	:-		
11	4 Rincian kontak	Nama PPK	: YUFRIZAL, ST. MT	
		No. HP / E-mail	: 082386482590 / rizalkoto904@gmail.com	
		Jabatan	: PPTK/PPKom	
12	5 Sumber dana	: Program Hibah Jalan Daerah		
13	6 Anggaran proyek	: Rp. 22.472.045.454,55		
14	7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 5 Januari 2022		
15	1 Status proyek (saat ini)	: 7.35 %		
16	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 22.378.897.340,97		
17	3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 13 Desember 2022		
18	4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	:-		
19	5 Alasan perubahan pada proyek	: Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)		
20	6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada		
	PENYELESAIAN PROYEK			

II	TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK				
		Tanggal	: 19 April 2022			
21	PENGADAAN	1	Entitas pengadaan	: UKPBJ Provinsi Sumatera Barat		
22		2	Entitas pengadaan serta rincian kontak	: Lihat Web Ipse Sumatera Barat		
23		3	Proses pengadaan	: Pelelangan Umum dengan E-Proc		
24		4	Jenis kontrak	: Harga Satuan		
25		5	Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (Proses Pelaksanaan)		
26		6	Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 107 Perusahaan		
27		7	Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 8 Perusahaan		
28		8	Perkiraan biaya	: Rp. 22.378.897.340,97		
29		9	Entitas administrasi kontrak	: YUFRIZAL, ST. MT		
30		10	Judul kontrak	: Paket 3 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)		
31		11	Perusahaan kontrak	: PT. ALCO SEJAHTERA ABADI		
32		12	Harga kontrak	: Rp. 21.251.877.013,96		
33	13	Lingkup kerja	a.	Pembangunan	0,000 Km	
			b.	Rehabilitasi	0,000 Km	
			c.	Pemeliharaan Berkala	5,593 Km	
			d.	Pemeliharaan Rutin	17,500 Km	
			e.	BMW	14,910 Km	
34	14	Tanggal mulai serta lama kontrak	a.	Mulai	19-Apr-22	
			b.	Selesai (Konstruksi)	13-Dec-22	
35	IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	: Belum ada		
36		2	Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada Eskalasi		
37		3	Variasi lama kontrak	: Tidak ada		
38		4	Variasi lingkup kontrak	: Tidak ada		
39		5	Alasan perubahan harga	-	-	
				-	-	
40	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	: Tidak ada			

KETERBUKAAN COST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tanjung Ampalu - Sijunjung (P.008)

NO	TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		
I	UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 4 Juli 2022	
1	IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	:	
2		2 Pemilik proyek	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	
3		Sektor, sub sektor	: -	
		Sektor	: Transportasi	
		Subsektor	: Jalan	
4		4 Nama proyek	: Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tanjung Ampalu - Sijunjung (P.008)	
5		5 Lokasi Proyek	: Kabupaten Sijunjung	
6	6 Tujuan	a.	Meningkatkan layanan aksesibilitas	
		b.	Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan	
		c.	Memperlancar arus barang dan jasa	
7	7 Gambaran Proyek	: Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tanjung Ampalu - Sijunjung (P.008)		
8	1 Lingkup proyek (output utama)	a.	Rekonstruksi	3,000 Km
		b.	Rehabilitasi	0,000 Km
		c.	Pemeliharaan Berkala	0,000 Km
		d.	Pemeliharaan Rutin	0,000 Km
		e.	BMW	0,000 Km
9	2 Dampak lingkungan	:		
10	PERSIAPAN PROYEK	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	: -	
11		4 Rincian kontak	Nama PPK	: YUDI HERAWAN, ST. MT
			No. HP / E-mail	: 085356795571 / yudiherawan75@gmail.com
			Jabatan	: PPTK/PPKom
12	5 Sumber dana	: APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022		
13	6 Anggaran proyek	: Rp. 11.764.130.500,00		
14	7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 5 Januari 2022		
15	PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	: 2,81 %	
16		2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 11.236.555.000,00	
17		3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 9 Desember 2022	
18		4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	: -	
19		5 Alasan perubahan pada proyek	: Belum ada	
20		6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada	

II	TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK				
		Tanggal	: 8 Juni 2022			
21	PENGADAAN	1	Entitas pengadaan	: UKPBJ Provinsi Sumatera Barat		
22		2	Entitas pengadaan serta rincian kontak	: Lihat Web Ipse Sumatera Barat		
23		3	Proses pengadaan	: Pelelangan Umum dengan E-Proc		
24		4	Jenis kontrak	: Harga Satuan		
25		5	Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (Proses Pelaksanaan)		
26		6	Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 82 Perusahaan		
27		7	Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 6 Perusahaan		
28		8	Perkiraan biaya	: Rp. 11.731.474.532,32		
29		9	Entitas administrasi kontrak	: YUDI HERAWAN, ST. MT		
30		10	Judul kontrak	: Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tanjung Ampalu - Sijunjung (P.008)		
31		11	Perusahaan kontrak	: PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA		
32		12	Harga kontrak	: Rp. 11.236.555.635,73		
33	13	Lingkup kerja	a.	Rekonstruksi	3,000 Km	
			b.	Rehabilitasi	0,000 Km	
			c.	Pemeliharaan Berkala	0,000 Km	
			d.	Pemeliharaan Rutin	0,000 Km	
			e.	BMW	0,000 Km	
34	14	Tanggal mulai serta lama kontrak	a.	Mulai	13-Jun-22	
			b.	Selesai (Konstruksi)	09-Dec-22	
35	IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	: Belum ada		
36		2	Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada Eskalasi		
37		3	Variasi lama kontrak	: Tidak ada		
38		4	Variasi lingkup kontrak	: Tidak ada		
39		5	Alasan perubahan harga	-	-	
				-	-	
40	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	: Tidak ada			

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)

NO	TAHAP PROYEK	DATA PROYEK				
I	UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 1 Juli 2022			
1	IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	:			
2		2 Pemilik proyek	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat			
3		Sektor, sub sektor	: Pembangunan Jalan			
		Sektor	: Transportasi			
		Subsektor	: Jalan			
4		4 Nama proyek	: Penyelenggaraan Jalan Provinsi			
5		5 Lokasi Proyek	: Sumatera Barat/Kab. Solok & Kab. Pesisir Selatan			
6	6 Tujuan	a.	Terlaksananya Pemeliharaan Kemantapan Jalan Provinsi			
		b.	-			
		c.	-			
7	7 Gambaran Proyek	: Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK				
8	PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	a.	Pembangunan	1,787 Km	
			b.	Rehabilitasi	0,000 Km	
			c.	Pemeliharaan Berkala	0,000 Km	
			d.	Pemeliharaan Rutin	0,000 Km	
			e.	BMW	0,000 Km	
		2	Dampak lingkungan	:		
		3	Dampak terhadap lahan dan pemukiman	: -		
11	4 Rincian kontak	Nama PPK	: KHAIRUL ANWAR, ST			
		No. HP / E-mail	: 081261894367 / khairulhasibuan86@gmail.com			
		Jabatan	: PPTK/PPKom			
12	5 Sumber dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)				
13	6 Anggaran proyek	: Rp. 16.575.438.875				
14	7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 5 Januari 2022				
15	PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	: 1,87 %			
16		2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 14.791.430.993,79			
17		3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 15 Desember 2022			
18		4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	:			
19		5 Alasan perubahan pada proyek	: Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)			
20		6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada			

II	TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK				
		Tanggal	: 14 Juni 2022			
21	PENGADAAN	1	Entitas pengadaan	: UKPBJ Provinsi Sumatera Barat		
22		2	Entitas pengadaan serta rincian kontak	: Lihat Web Ipse Sumatera Barat		
23		3	Proses pengadaan	: Pelelangan Umum dengan E-Proc		
24		4	Jenis kontrak	: Harga Satuan		
25		5	Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (Proses Pelaksanaan)		
26		6	Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 112 Perusahaan		
27		7	Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 13 Perusahaan		
28		8	Perkiraan biaya	: Rp. 14.791.430.993,79		
29		9	Entitas administrasi kontrak	: KHAIRUL ANWAR, ST		
30		10	Judul kontrak	: Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK		
31		11	Perusahaan kontrak	: PT. TRI JAYA PUTRA		
32		12	Harga kontrak	: Rp. 14.791.430.993,79		
33	13	Lingkup kerja	a.	Pembangunan	1,787 Km	
			b.	Rehabilitasi	0,000 Km	
			c.	Pemeliharaan Berkala	0,000 Km	
			d.	Pemeliharaan Rutin	0,000 Km	
			e.	BMW	0,000 Km	
34	14	Tanggal mulai serta lama kontrak	a.	Mulai	14-Jun-22	
			b.	Selesai (Konstruksi)	15-Dec-22	
35	IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	: Belum ada		
36		2	Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada Eskalasi		
37		3	Variasi lama kontrak	: Tidak ada		
38		4	Variasi lingkup kontrak	: Tidak ada		
39		5	Alasan perubahan harga	-	-	
				-	-	
40	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	: Tidak ada			

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104)

NO	TAHAP PROYEK	DATA PROYEK			
I	UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 1 Juli 2022		
1	IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	:		
2		2 Pemilik proyek	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat		
3		Sektor, sub sektor	: Pembangunan Jalan		
		3 Sektor	: Transportasi		
		Subsektor	: Jalan		
4		4 Nama proyek	: Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
5		5 Lokasi Proyek	: Sumatera Barat/Kab. Mentawai		
6	6 Tujuan	a.	Terlaksananya Pemeliharaan Kemantapan Jalan Provinsi		
		b.	Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan		
		c.	Memperlancar arus barang dan jasa		
7	7 Gambaran Proyek	: Pembangunan Jalan di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104)			
8	1 Lingkup proyek (output utama)	a.	Pembangunan	0,2 Km	
		b.	Rehabilitasi	0,000 Km	
		c.	Pemeliharaan Berkala	0,000 Km	
		d.	Pemeliharaan Rutin	0,000 Km	
		e.	BMW	0,000 Km	
9	PERSIAPAN PROYEK	2 Dampak lingkungan	:		
10		3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	: -		
11		4 Rincian kontak	Nama PPK	: KHAIRUL ANWAR, ST	
			No. HP / E-mail	: 081261894367 / khairulhasibuan86@gmail.com	
	Jabatan		: PPTK/PPKom		
12	5 Sumber dana	: DAU			
13	6 Anggaran proyek	: Rp. 1.610.183.525,00			
14	7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 10 Juni 2022			
15	PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	: 0,42 %		
16		2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 1.289.460.690,72		
17		3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 11 November 2022		
18		4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	:		
19		5 Alasan perubahan pada proyek	: Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)		
20		6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada		

II	TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK				
		Tanggal		: 10 Juni 2022		
21	PENGADAAN	1	Entitas pengadaan	: UKPBJ Provinsi Sumatera Barat		
22		2	Entitas pengadaan serta rincian kontak	: Lihat Web Ipse Sumatera Barat		
23		3	Proses pengadaan	: Pelelangan Umum dengan E-Proc		
24		4	Jenis kontrak	: Harga Satuan		
25		5	Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (Proses Pelaksanaan)		
26		6	Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 165 Perusahaan		
27		7	Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 14 Perusahaan		
28		8	Perkiraan biaya	: Rp. 1.610.023.540,28		
29		9	Entitas administrasi kontrak	: KHAIRUL ANWAR, ST		
30		10	Judul kontrak	: Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104)		
31		11	Perusahaan kontrak	: CV. INSANI KONTRAKTOR		
32		12	Harga kontrak	: Rp. 1.289.460.690,72		
33	13	Lingkup kerja	a.	Pembangunan	1,2 Km	
			b.	Rehabilitasi	0,000 Km	
			c.	Pemeliharaan Berkala	0,000 Km	
			d.	Pemeliharaan Rutin	0,000 Km	
			e.	BMW	0,000 Km	
34	14	Tanggal mulai serta lama kontrak	a.	Mulai	10-Jun-22	
			b.	Selesai (Konstruksi)	10-Nov-22	
35	IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	: Belum ada		
36		2	Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada Eskalasi		
37		3	Variasi lama kontrak	: Tidak ada		
38		4	Variasi lingkup kontrak	: Tidak ada		
39		5	Alasan perubahan harga	-	-	
				-	-	
40	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	: Tidak ada			

LAPORAN KONSULTASI PUBLIK PENYAMPAIAN KETERBUKAAN CoST OLEH FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat adalah suatu wadah antar instansi dalam rangka melakukan koordinasi, pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana jalan dimana hal tersebut harus didukung dengan 5 (lima) pilar keselamatan antara lain manajemen keselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan dan responsive penanganan kecelakaan.

Forum LLAJ Prov. Sumbar berguna untuk menganalisa permasalahan dan menjembatani serta meningkatkan kualitas pelayanan (lalu lintas) dimana output yang dihasilkan bermuara untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat Provinsi Sumatera Barat dalam berkendara di jalan raya, sehingga kedepan dapat dilakukan pemetaan untuk mengatasi masalah yang ada demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat.

Forum ini juga menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terupdate tentang lalu lintas yang terjadi dan juga menjadi wadah untuk pelayanan pengaduan segala bentuk permasalahan lalu lintas yang terjadi di Sumatera Barat. Penyampaian permasalahan lalu lintas dapat di sampaikan oleh masyarakat melalui website resmi Forum LLAJ Prov. Sumbar dan media sosial yang telah disediakan.

Website Forum LLAJ Prov. Sumbar juga menyediakan informasi terkait data proyek yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai dengan Construction Sector Transparency (CoST) yang sudah ditetapkan. Penyampaian data informasi proyek juga dilakukan melalui konsultasi publik kepada masyarakat sekitar yang terdampak proyek yang akan dilaksanakan.

Pada laporan ini Forum LLAJ akan menyampaikan hasil kegiatan konsultasi publik yang telah dilaksanakan di beberapa ruas yang terdampak proyek pembangunan, rehab dan pemeliharaan jalan yang menggunakan anggaran PHJD dan Non PHJD.

II. ISI

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat telah mensosialisasikan keterbukaan CoST pada kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas BMCKTR dan instansi terkait yang bertujuan untuk keterbukaan kepada masyarakat terkait data proyek yang sedang di laksanakan berdasarkan CoST yang telah di tetapkan.

Konsultasi publik terkait informasi data proyek dilaksanakan pada 6 ruas jalan dengan rincian sebagai berikut :

1. Paket I Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III).
 - A. Gambaran Proyek :
 - a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Nipah - Teluk Bayur - Purus (P.098)
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan (P.083)
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Penasahaan (P.100)
 - d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
 - B. Lokasi Proyek
 - Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan
 - C. Tujuan Proyek
 - a. Meningkatkan layanan aksesibilitas;
 - b. Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan;
 - c. Memperlancar arus barang dan jasa.

- D. Data Kontrak
 - a. Sumber dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
 - b. Nilai kontrak sebesar Rp. 17.725.049.533,85
 - c. Proyek dilaksanakan oleh PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA
 - d. Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 13 April s/d 08 Desember 2022
 - E. Kesimpulan
 - a. Terlaksananya konsultasi publik ini diharapkan dapat mencapai pembangunan infrastruktur jalan yang memadai agar bisa mengakomodasi semua kepentingan masyarakat serta pengguna jalan.
 - b. Konsultasi publik ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan proyek yang sedang dilaksanakan.
 - c. Dengan adanya konsultasi publik ini diharapkan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan proyek yang sedang berjalan.
2. Paket II Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III).
- A. Gambaran Proyek :
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Solok - Alahan Panjang (P.071)
 - B. Lokasi Proyek :
 - Kec. Lubuk Sikarah, Kec. Kubung, Kec. Bukit Sundi Kota Solok, Kec. Payung Sekaki dan Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok
 - C. Tujuan Proyek :
 - a. Meningkatkan layanan aksesibilitas;
 - b. Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan;
 - c. Memperlancar arus barang dan jasa.
 - D. Data Kontrak :
 - a. Sumber dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
 - b. Nilai kontrak sebesar Rp. 17.015.545.226,64
 - c. Proyek dilaksanakan oleh PT. BERAKIT JAYA ABADI
 - d. Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 13 April s/d 08 Desember 2022
 - E. Kesimpulan
 - a. Kegiatan program hibah jalan daerah pada ruas jalan Solok – Alahan Panjang (P.071) hingga saat ini sedang masa pelaksanaan sesuai dengan kontrak yang telah dimulai pada tanggal 13 April 2022.
 - b. Dengan adanya konsultasi publik ini, masyarakat dapat mengetahui informasi proyek yang sedang dilaksanakan.
3. Paket III Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III).
- A. Gambaran Proyek :
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)
 - B. Lokasi Proyek :
 - Kabupaten Padang Pariaman
 - C. Tujuan Proyek :
 - a. Meningkatkan layanan aksesibilitas;
 - b. Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan;
 - c. Memperlancar arus barang dan jasa.
 - D. Data Kontrak :
 - a. Sumber dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
 - b. Nilai kontrak sebesar Rp. 21.251.877.013,96
 - c. Proyek dilaksanakan oleh PT. ALCO SEJAHTERA ABADI
 - d. Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 19 April s/d 13 Desember 2022

- E. Kesimpulan
 - a. Kegiatan program hibah jalan daerah pada ruas jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075) meliputi pemeliharaan jalan untuk memaksimalkan fungsi jalan.
 - b. Pelaksanaan konsultasi publik merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sekitar yang terdampak pelaksanaan proyek yang dilaksanakan.
4. Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tanjung Ampalu - Sijunjung (P.008).
 - A. Gambaran Proyek :
 - Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tanjung Ampalu - Sijunjung (P.008)
 - B. Lokasi Proyek :
 - Kabupaten Sijunjung
 - C. Tujuan Proyek :
 - a. Meningkatkan layanan aksesibilitas;
 - b. Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan;
 - c. Memperlancar arus barang dan jasa.
 - D. Data Kontrak :
 - a. Sumber dana : APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022
 - b. Nilai kontrak sebesar Rp. 11.236.555.635,73
 - c. Proyek dilaksanakan oleh PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA
 - d. Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni s/d 09 Desember 2022
 - E. Kesimpulan
 - a. Kegiatan Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tanjung Ampalu - Sijunjung (P.008) meliputi pemeliharaan jalan untuk memaksimalkan fungsi jalan sehingga dapat memudahkan akses jalan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan konsultasi publik merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sekitar yang terdampak pelaksanaan proyek yang dilaksanakan.
5. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073).
 - A. Gambaran Proyek :
 - Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
 - B. Lokasi Proyek :
 - Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan
 - C. Tujuan Proyek :
 - Terlaksananya Pemeliharaan Kemantapan Jalan Provinsi;
 - D. Data Kontrak :
 - a. Sumber dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - b. Nilai kontrak sebesar Rp. 14.791.430.993,79
 - c. Proyek dilaksanakan oleh PT. TRI JAYA PUTRA
 - d. Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 14 Juni s/d 15 Desember 2022
 - E. Kesimpulan
 - a. Kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) meliputi pembangunan jalan, bahu jalan dan drainase.
 - b. Pelaksanaan konsultasi publik merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sekitar yang terdampak pelaksanaan proyek yang dilaksanakan.
6. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104).
 - A. Gambaran Proyek :
 - Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104)
 - B. Lokasi Proyek :
 - Kabupaten Mentawai

- C. Tujuan Proyek :
 - a. Terlaksananya Pemeliharaan Kemantapan Jalan Provinsi;
 - b. Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan;
 - c. Memperlancar arus barang dan jasa.
- D. Data Kontrak :
 - a. Sumber dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
 - b. Nilai kontrak sebesar Rp. 1.289.460.690,72
 - c. Proyek dilaksanakan oleh CV. INSANI KONTRAKTOR
 - d. Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni s/d 10 November 2022
- E. Kesimpulan
 - a. Kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104) meliputi pembangunan jalan, bahu jalan dan drainase.
 - b. Pelaksanaan konsultasi publik merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sekitar yang terdampak pelaksanaan proyek yang dilaksanakan.

III. KESIMPULAN & SARAN

1. Dengan terlaksananya konsultasi publik maka pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat serta pengguna jalan;
2. Pelaksanaan konsultasi publik di 6 (enam) ruas jalan Provinsi pada umumnya untuk meningkatkan kemantapan fugsu jalan sehingga dapat memperlancar akses jalan masyarakat;
3. Konsultasi publik ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan proyek yang sedang dilaksanakan;
4. Masyarakat yang terdampak proyek pembangunan, pemeliharaan dan reconstruksi jalan sangat mendukung keterbukaan CoST yang di sampaikan oleh Forum LLAJ Prov. Sumbar pada kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas BMCKTR dan instansi terkait.
5. Forum LLAJ Prov. Sumbar dan instansi terkait telah melakukan tinjauan lapangan pada setiap proyek yang dilaksanakan oleh Dinas BMCKTR sehingga pelaksanaan proyek berjalan sesuai CoST yang telah di tetapkan.
6. Di harapkan Forum LLAJ Prov. Sumbar tetap berperan aktif untuk mensosialisasikan keterbukaan CoST pada setiap konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas BMCKTR.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
Sumatera Barat



ERRA OKTAVIADY, SE
Sekretaris

Dokumentasi Konsultasi Publik Penyampaian Keterbukaan CoST Oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat

