



Pemutakhiran Website FFLAJ yang independen terkait penayangan minimal 40 data terkait informasi ptoyek



INFORMASI KEGIATAN T.A 2021

Status : Agustus 2021

No	Nama Paket	Status	Lokasi Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak	No kontrak, tgl	Nama Penyedia Jasa	Progres Rencana (%)	Progres Realisasi (%)	Progres Keuangan (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	Kontrak	Kab. Solok	27.389.457.000,00	17.751.091.655,92	620/73/KTR-BM/2021, 21 Juni 2021	PT.Arpep Primadhamor	14,180	10,360	20,000	
2	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Teluk Bayur - Nipah - Purus (P.098) DAK	Kontrak	Kota Padang	10.340.000.000,00	8.026.585.162,34	620/04/KTR-BM/2021, 05 Mei 2021	PT. SARANA MITRA SAUDARA	9,517	16,704	20,000	
3	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075) DAK	Kontrak	Kab.Padang Pariaman	5.000.000.000,00	3.958.121.195,11	620/76/KTR-BM/2021, 21 Juni 2021	PT. Anugrah Karya Bersama Persada	30,000	30,160	20,000	
4	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) DAK	Kontrak	Kab.Solok	10.495.818.000,00	7.720.293.310,18	620/79/KTR-BM/2021, 21 Juni 2021	PT.Arpep Primadhamor	1,855	20,642	20,000	
5	Paket 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap II)	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan	33.210.200.000,00	27.056.823.481,07	620/03/KTR-PHJD-BM/2021, 30 April 2021	PT. ANUGRAH TRIPA RAYA	52,290	54,668	20,000	
6	Paket 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap II)	Kontrak	Kab. Solok	18.000.000.000,00	14.173.608.329,61	620/06/KTR-PHJD-BM/2021, 30 April 2021	PT BUNGA MAS PERKASA	43,450	37,470	20,000	
7	Pembangunan Jembatan Batu Bala (P.086)	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan	2.920.780.000,00	2.363.214.337,63	630/64/KTR-BM/2021, 14 Juni 2021	PT. Kamala Unida	17,866	8,740	20,000	
8	Pembangunan Jembatan Sikali (P.084)	Kontrak	Payakumbuh	4.416.500.000,00	3.474.280.718,78	630/93/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	PT. TEWANG JAYA KONSTRUKSI	12,890	4,894	20,000	
9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Provinsi	Kontrak	Sumatera Barat	1.663.968.000,00	1.227.711.893,35	620/40/KTR-BM/2021, 7 Juni 2021	CV. JAYA BUMI PERKASA	14,600	19,540	30,000	
10	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082)	Kontrak	Kab. Solok	3.877.942.176,00	3.247.186.536,17	620/43/KTR-BM/2021, 7 Juni 2021	PT. PRATAMA PUTRA SEJAHTERA	11,446	12,753	20,000	
11	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	Perandatangani Kontrak	Kota Sawahlunto	4.937.889.000,00			CV. PUTRI PRATAMA				Proses Jaminan Pelaksanaan
12	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi (P.102)	Belum Kontrak	Kab. Solok & Kota Sawahlunto	2.898.077.550,00	2.482.242.671,96	620/105/KTR-BM/2021, 25 Juni 2021	PT. OMBILIN CIPTA NUSA	31,356	34,424	20,000	
13	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan	6.417.398.400,00	5.139.183.888,88	620/19/KTR-BM/2021, 7 Juni 2021	PT. CITRA KARYA PELAYANAN SEJATI	12,834	14,313	20,000	
14	Rekonstruksi jalan Tj. Ampalu - Sijunjung (P.008)	Kontrak	Kab. Sijunjung	11.895.535.600,00	8.502.855.011,92	620/59/KTR-BM/2021, 14 Juni 2021	PT. ARPEX PRIMADHAMOR	27,350	40,710	20,000	
15	Penggantian Jembatan Batang Tiung (P.010)	Kontrak	Kab. Dhamasraya	4.415.550.000,00	3.532.216.182,99	630/67/KTR-BM/2021, 17 Juni 2021	PT. LASKAR MUDA GEMILANG	8,400	7,530	20,000	
16	Penggantian Jembatan Tiku (P.072)	Kontrak	Kab.Padang Pariaman	6.073.530.000,00	4.569.099.121,58	630/70/KTR-BM/2021, 17 Juni 2021	PT. INSAN KARYA TAMA	2,380	6,930	20,000	
17	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)	Kontrak	Kab. Padang Pariaman	3.143.316.695,00	2.550.664.182,10	620/53/KTR-BM/2021, 11 Juni 2021	PT BUNGA MAS PERKASA	63,490	79,420	20,000	
18	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping - Talu (P.096)	Kontrak	Kab. Pasaman	2.954.902.600,00	2.362.354.000,00	620/22/KTR-BM/2021, 07 Juni 2021	PT. ARTHA BUMI ANDALAS	36,900	71,990	20,000	
19	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101)	Kontrak	Kab. Pasaman Barat	5.455.204.800,00	4.367.625.327,15	620/16/KTR- BM/2021, 07 Juni 2021	PT. PASAGAM TENAGA PERKASA	17,426	28,000	20,000	
20	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	Kontrak	Kab. Pasaman Barat	1.331.775.000,00	1.103.867.568,80	630/37/KTR-BM/2021, 7 Juni 2021	PT. KARYA MINANG KONSTRUKSI	15,600	7,460	30,000	
21	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)	Kontrak	Kab. Agam	2.921.057.500,00	2.331.911.455,07	620/13/KTR- BM/2021, 7 Juni 2021	PT. ARTHA BUMI ANDALAS	24,769	33,160	20,000	
22	Rekonstruksi Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)	Kontrak	Kab. Solok Selatan	2.444.240.200,00	1.826.388.588,22	620/46/KTR-BM/2021, 8 Juni 2021	CV. BYVAN TRIDAYA PERDANA	18,220	15,740	30,000	

No	Nama Paket	Status	Lokasi Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak	No kontrak, tgl	Nama Penyedia Jasa	Progres Rencana (%)	Progres Realisasi (%)	Progres Keuangan (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai (P.044)	Kontrak	Kab. 50 Kota	4.942.704.000,00	3.795.826.924,09	620/56/KTR-BM/2021, 14 Juni 2021	PT Sadewa karya Tama	3,854	5,761	20,000	
24	Rekonstruksi Jalan Matur - Palembang (P.080)	Kontrak	Kab. Agam	1.350.000.000,00	1.076.092.909,08	620/102/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	PT. APACONT JAYA ABADI	26,150	39,880	30,000	
25	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	Kontrak	Kota Payakumbuh	994.402.010,00	794.309.821,65	620/90/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	CV. BINTANG GAMER KONSTRUKSI	62,510	82,237	30,000	
26	Pelebaran menuju standar ruas Jalan Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	Kontrak	Kab. Tanah Datar	2.409.575.520,00	1.803.433.267,55	620/87/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	CV. PENGUSAHA MUDA	9,781	4,190	30,000	
27	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3)	Kontrak	Kab. Dharmasraya	4.938.852.750,00	3.901.648.410,65	620/96/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	PT. DAFFA ARJUNA PRATAMA	6,970	8,750	20,000	
28	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	Kontrak	Kab. 50 Kota	2.443.477.150,00	1.874.328.259,65	620/84/KTR-BM/2021, 22 Juni 2021	CV. CITRA ANUGERAH PUTRA	4,581	13,725	30,000	
29	Rekonstruksi jalan Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru (P.010)	Kontrak	Kab. Dharmasraya	1.988.804.020,00	1.766.696.562,63	620/108/KTR-BM/2021, 2 Juli 2021	CV. TEWANG KARYA KHAIFARO	8,384	6,129	30,000	
30	Pelebaran menuju standar ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	Kontrak	Kab. Agam	1.800.689.275,00	1.344.861.402,08	620/99/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	CV. TATA KARYA PRATAMA	10,700	7,140	30,000	
31	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)	Kontrak	Kab. Agam	1.988.876.750,00	1.914.344.382,60	620/114/KTR-BM/2021, 13 Juli 2021	cv.kulam scuedetto	3,804	5,603	30,000	
32	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa) (P.036)	Kontrak	Kab. Tanah Datar	785.568.000,00	612.293.090,79	620/134/KTR-BM/2021, 13 Agustus 2021	CV. PUTRA BUMI KHATULISTIWA	-	-	-	
33	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis (P.034)	Kontrak	Kab. Pasaman Barat	737.500.000,00	589.991.128,32	620/111/KTR-BM/2021, 13 Juli 2021	CV. KARYA PASTIKA MULTIGUNA	1,820	2,120	30,000	
34	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Inderapura - Muara Sakai (P.018)	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan	443.925.000,00	415.188.172,91	620/131/KTR-BM/2021, 13 Agustus 2021	CV. NISA KONSTRUKSI	0,231	-	-	
35	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)	Kontrak	Kab. Padang Pariaman	1.328.670.000,00	1.062.478.890,62	620/121/KTR-BM/2021, 28 Juli 2021	CV. RIFANI KARYA	4,660	5,460	30,000	
36	Pemeliharaan Berkala Simp. Koto Baru - Junction (P.012)	Kontrak	Kab. Dharmasraya	941.568.690,00	794.908.821,31	620/128/KTR-BM/2021, 9 Agustus 2021	CV. ADFAN KARYA	-	-	-	
37	Penggantian Jembatan Pulau Air (P.098)	Belum Proses	Kota Padang	1.681.803.600,00							
38	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	Kontrak	Kab. Solok	600.000.000,00	554.048.000,00	620/51/KTR-PGWS-BM/2021, 11 Juni 2021	CV. JASA REKA MANDIRI CONSULTANT	31,930	31,930	20,000	
39	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Teluk Bayur - Nipah - Purus (P.098) DAK	Kontrak	Padang	600.000.000,00	Rp. 506.724.900,00	620/09/KTR-PGWS-BM/2021, 27 Mei 2021	CV. KARAHOSHITAMA ENGINEERING	43,090	43,090	20,000	
40	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075) DAK	Kontrak	Kab. Padang Pariaman	350.000.000,00	325.105.000,00	630/82/KTR-PGWS-BM/2021, 21 Juni 2021	PT.Parades Karya Consultant	57,030	61,400	20,000	
41	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) DAK	Kontrak	Kab. Solok	425.000.000,00	369.831.000,00	630/35/KTR-PGWS-BM/2021, 21 Juni 2021	PT.Taru Nusantara	12,234	21,649	20,000	
42	Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD) Tahap II	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan & Kab. Solok	2.000.000.000,00	1.767.091.800,00	620/09/KTR-PHJD-BM/2021, 10 Mei 2021	KSO Dasa Mandiri	48,930	48,930	20,000	
43	Pengawasan Pembangunan Jembatan Provinsi	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan & Payakumbuh	369.717.000,00	Rp. 345.636.500,00	620/62/KTR-PGWS-BM/2021, 15 Juni 2021	CV. MITRA SAKINAH CONSULTANT	30,600	30,600	20,000	
44	Pengawasan Penggantian Jembatan Provinsi	Kontrak	Sumatera Barat	466.325.000,00	444.693.700,00	630/31/KTR-PGWS-BM/2021, 7 Juni 2021	CV. Karahoshitama	46,670	0,00	20,000	

No	Nama Paket	Status	Lokasi Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak	No kontrak, tgl	Nama Penyedia Jasa	Progres Rencana (%)	Progres Realisasi (%)	Progres Keuangan (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi	Kontrak	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan	630.545.000,00	Rp. 593.714.000,00	620/11/KTR-PGWS-BM/2021, 07 Juni 2021	CV. IRVOTEC RIAU CONSULTANT	43,950	43,950	20,000	
46	Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi	Kontrak	Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kab. Solok Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan	1.131.258.000,00	1.000.285.000,00	620/25/KTR-PGWS-BM/2021, 07 Juni 2021	PT. Laras Sembada Joint Operation (J.O) PT. Civarligma Engineering, Joint Operation (J.O) CV. Majasha Kencana Agung	47,220	47,220	20,000	
47	Pengawasan Pelebaran Menuju Standar Jalan Provinsi	Kontrak	Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar	284.468.000,00	275.110.000,00	620/28/KTR-PGWS-BM/2021, 07 Juni 2021	PT. Taru Nusantara	43,330	43,330	-	
48	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi	Kontrak	Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan	268.343.000,00	248.622.000,00	620/33/KTR-PGWS-BM/2021, 7 Juni 2021	PT.Bina Citra Consultant	46,670	20,000	20,000	
49	DED Jalan Pangkalan - Sialang - Gelugur (P.076) (Lanjutan)	Proses Pengadaan	Kab. 50 Kota	291.492.000,00							
50	Survey IRMS DAK	Kontrak	Sumatera Barat	762.600.000,00	697.062.437,50	620/137/KTR-PRC-BM/2021, 18 Agustus 2021	CV. GASITECH CONSULTANT	1,070	-	-	
51	Pengawasan Pengelolaan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan Ruas Jalan Provinsi	Kontrak	Sumatera Barat	199.810.875,00	190.715.800,00	620/126/KTR-PRC-BM/2021, 30 Juni 2021	CV. Nabel Engineering Consultant	22,00	16,60	-	
52	Survey BMS	Kontrak	Sumatera Barat	643.000.000,00	605.000.000,00	620/117/KTR-PRC-BM/2021, 19 Juli 2021	PT. Taru Nusantara	27,620	27,620	20,000	
53	Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Solok - Alahan Panjang (P.071)	Belum Proses	Kab. Solok	199.722.200,00							Sudah 2x Gagal Tender (dalam proses penunjukan langsung

DOKUMENTASI PEKERJAAN PAKET 1 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DI KSPN MANDEH (PHJD TAHAP II)

1. RUAS JALAN PASAR BARU – ALAHAN PANJANG (P.073)



2. RUAS JALAN TELUK KABUNG – MANDEH (P.083)



3. RUAS JALAN SURANTIH – KAYU ARO – LANGGAI (P.086)



4. RUAS JALAN BATU BATEMBAK – PELABUHAN PENASAHAN (P.100)



DOKUMENTASI PEKERJAAN PAKET 2 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DI KSPN MANDEH (PHJD TAHAP II)

RUAS JALAN ALAHAN PANJANG - PASAR BARU (P.073)

