

**KETERBUKAAN CoST**  
**STANDART DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)**  
**Paket 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap II)**

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 21 Juni 2021	
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor Referensi	: P1	
	2 Pemilik Proyek	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	
	Sektor, sub sektor	:	
	3 Sektor	: Transportasi	
	Subsektor	: Jalan	
	4 Nama proyek	: Paket 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap II)	
	5 Lokasi proyek	: Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan	
	6 Tujuan	: a. Meningkatkan layanan aksesibilitas b. Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan c. Memperlancar arus barang dan jasa	
	7 Gambaran Proyek	: Proyek ini adalah pekerjaan rehabilitasi/ rekonstruksi, pelebaran jalan, dan pemeliharaan pada ruas jalan Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan (P.083), Pasar Baru - Alahan Panjang (P.071), Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan (P.100) dan Ruas jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	
	PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	: a. Pelebaran jalan 0,945 Km b. Rehabilitasi/ Rekonstruksi 3,150 Km c. Pemeliharaan Berkala 4,975 Km d. Rutin Kondisi 10,175 Km (On Carriage Way) 15,000 Km (Off Carriage Way) e. Pemeliharaan Rutin 76,250 Km
2 Dampak lingkungan		: Tidak ada	
3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman		: Tidak ada pembebasan lahan	
4 Rincian kontak		: Nama PPK	Adratus Setiawan ST, MT
		: Nomor HP	0812-6139-2135
		: Email	<a href="mailto:adratussetiawan@yahoo.co.id">adratussetiawan@yahoo.co.id</a>
5 Sumber dana		: APBD	
6 Anggaran proyek	: Rp33.170.185.645,01		
7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 01 Januari 2021		
PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	: Rencana : 35,000 % Realisasi : 38,000 % Deviasi : 3,000 %	
	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp33.170.185.645,01	
	3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 07 November 2021	
	4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	: -	
	5 Alasan perubahan pada proyek	: Optimasi Target	
	6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada	
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK		
	Tanggal	: 30 April 2021	
PENGADAAN	1 Entitas pengadaan	: UKPBJ Provinsi Sumatera Barat	
	2 Entitas pengadaan serta rincian kontrak	: Lihat web LPSE Biro Pengadaan Provinsi Sumatera Barat	
	3 Proses pengadaan	: Pelelangan umum dengan E-Proc	
	4 Jenis kontrak	: Harga satuan	
	5 Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (sedang berjalan)	
	6 Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 99 Perusahaan	
	7 Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 6 Perusahaan	
	8 Perkiraan biaya	: Rp27.056.823.481,07	
	9 Entitas administrasi kontrak	: H. Johandri, ST	
	10 Judul kontrak	: Paket 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap II)	
	11 Perusahaan konytrak	: PT. Anugrah Tripa Raya	
	12 Harga kontrak	: Rp27.056.823.481,07	
	13 Lingkup kerja	a. Pelebaran jalan	0,945 Km
		b. Rehabilitasi/ Rekonstruksi	3,150 Km
c. Pemeliharaan Berkala		4,975 Km	
d. Rutin Kondisi		10,175 Km (On Carriage Way) 15,000 Km (Off Carriage Way)	
e. Pemeliharaan Rutin		76,250 Km	
14 Tanggal mulai serta lama kontrak	a. Mulai	30 April 2021	
	b. Selesai (Konstruksi)	28 Desember 2021	
IMPLEMENTASI	1 Variasi harga kontrak	: Adendum-1	
	2 Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada eskalasi	
	3 Variasi lama kontrak	: Perbedaan masa pemeliharaan ruas efektif dan ruas non-efektif	
	4 Variasi lingkup kontrak	: Adendum-1	
	5 Alasan perubahan harga	: Optimasi Target	
	6 Alasan perubahan lingkup dan lama	: Tidak ada perubahan lingkup dan waktu pelaksanaan kontrak	