

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

Paket 1 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 1 Juli 2022		
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	:		
	2 Pemilik proyek	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat		
	Sektor, sub sektor	: -		
	3 Sektor	: Transportasi		
	Subsektor	: Jalan		
	4 Nama proyek	: Paket 1 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)		
	5 Lokasi Proyek	: Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan		
	6 Tujuan	a.	Meningkatkan layanan aksesibilitas	
		b.	Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan	
		c.	Memperlancar arus barang dan jasa	
7 Gambaran Proyek	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Nipah - Teluk Bayur - Purus (P.098)			
	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan (P.083)			
	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Penasahaan (P.100)			
	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)			
PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	a.	Pembangunan	0,000 Km
		b.	Rehabilitasi	0,250 Km
		c.	Pemeliharaan Berkala	1,500 Km
		d.	Pemeliharaan Rutin	92,400 Km
		e.	BMW	18,000 Km
	2 Dampak lingkungan	:		
	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	: -		
	4 Rincian kontak	Nama PPK		: YUFRIZAL, ST. MT
		No. HP / E-mail		: 082386482590 / rizalkoto904@gmail.com
		Jabatan		: PPTK/PPKom
5 Sumber dana	: Program Hibah Jalan Daerah			
6 Anggaran proyek	: Rp. 18.621.000.000,00			
7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 5 Januari 2022			
1 Status proyek (saat ini)	: 11,913 %			
	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 17.725.049.000,00		
	3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 8 Desember 2022		

PENYELESAIAN PROYEK	4	Lingkup saat selesai (proyeksi)	: -			
	5	Alasan perubahan pada proyek	: Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)			
	6	Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada			
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK					
		Tanggal	: 13 April 2022			
PENGADAAN	1	Entitas pengadaan	: UKPBJ Provinsi Sumatera Barat			
	2	Entitas pengadaan serta rincian kontak	: Lihat Web Ipse Sumatera Barat			
	3	Proses pengadaan	: Pelelangan Umum dengan E-Proc			
	4	Jenis kontrak	: Harga Satuan			
	5	Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (Proses Pelaksanaan)			
	6	Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 106 Perusahaan			
	7	Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 7 Perusahaan			
	8	Perkiraan biaya	: Rp. 18.574.705.531,77			
	9	Entitas administrasi kontrak	: YUFRIZAL, ST. MT			
	10	Judul kontrak	: Paket 1 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)			
	11	Perusahaan kontrak	: PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA			
	12	Harga kontrak	: Rp. 17.725.049.533,85			
	13	Lingkup kerja				
	14	Tanggal mulai serta lama kontrak	a.	Mulai		13-Apr-22
b.			Selesai (Konstruksi)		8-Dec-22	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	: Belum ada			
	2	Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada Eskalasi			
	3	Variasi lama kontrak	: Tidak ada			
	4	Variasi lingkup kontrak	: Tidak ada			
	5	Alasan perubahan harga	-	-		
			-	-		
6	Alasan perubahan lingkup dan lama	: Tidak ada				