

## KETERBUKAAN CoST

## STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

## Paket 3 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: <b>1 Juli 2022</b>		
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	:		
	2 Pemilik proyek	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat		
	Sektor, sub sektor	: -		
	3 Sektor	: Transportasi		
	Subsektor	: Jalan		
	4 Nama proyek	: Paket 3 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)		
	5 Lokasi Proyek	: Kab. Padang Pariaman		
6 Tujuan	a.	Meningkatkan layanan aksesibilitas		
	b.	Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan		
	c.	Memperlancar arus barang dan jasa		
7 Gambaran Proyek	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)			
PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	a.	Pembangunan	0.000 Km
		b.	Rehabilitasi	0.000 Km
		c.	Pemeliharaan Berkala	5,593 Km
		d.	Pemeliharaan Rutin	17,500 Km
		e.	BMW	14,910 Km
	2 Dampak lingkungan	:		
	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	: -		
	4 Rincian kontak	Nama PPK	: YUFRIZAL, ST. MT	
		No. HP / E-mail	: 082386482590 / rizalkoto904@gmail.com	
		Jabatan	: PPTK/PPKom	
5 Sumber dana	: Program Hibah Jalan Daerah			
6 Anggaran proyek	: <b>Rp. 22.472.045.454,55</b>			
7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: <b>5 Januari 2022</b>			
PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	: <b>7.35 %</b>		
	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: <b>Rp. 22.378.897.340,97</b>		
	3 Tanggal selesai (proyeksi)	: <b>13 Desember 2022</b>		
	4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	: -		
	5 Alasan perubahan pada proyek	: Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)		
	6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada		
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK			
	Tanggal	: <b>19 April 2022</b>		
	1 Entitas pengadaan	: UKPBJ Provinsi Sumatera Barat		

PENGADAAN	2	Entitas pengadaan serta rincian kontak	: Lihat Web Ipse Sumatera Barat			
	3	Proses pengadaan	: Pelelangan Umum dengan E-Proc			
	4	Jenis kontrak	: Harga Satuan			
	5	Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (Proses Pelaksanaan)			
	6	Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 107 Perusahaan			
	7	Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 8 Perusahaan			
	8	Perkiraan biaya	: <b>Rp. 22.378.897.340,97</b>			
	9	Entitas administrasi kontrak	: YUFRIZAL, ST. MT			
	10	Judul kontrak	: Paket 3 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)			
	11	Perusahaan kontrak	: PT. ALCO SEJAHTERA ABADI			
	12	Harga kontrak	: <b>Rp. 21.251.877.013,96</b>			
	13	Lingkup kerja	a.	Pembangunan	0,000	Km
			b.	Rehabilitasi	0,000	Km
			c.	Pemeliharaan Berkala	5,593	Km
d.			Pemeliharaan Rutin	17,500	Km	
e.			BMW	14,910	Km	
14	Tanggal mulai serta lama kontrak	a.	Mulai		19-Apr-22	
		b.	Selesai (Konstruksi)		13-Dec-22	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	: Belum ada			
	2	Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada Eskalasi			
	3	Variasi lama kontrak	: Tidak ada			
	4	Variasi lingkup kontrak	: Tidak ada			
	5	Alasan perubahan harga	-			
			-			
6	Alasan perubahan lingkup dan lama	: Tidak ada				