

KETERBUKAAN CoS

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 1 Juli 2022		
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	:		
	2 Pemilik proyek	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat		
	3	Sektor, sub sektor	: Pembangunan Jalan	
		Sektor	: Transportasi	
		Subsektor	: Jalan	
	4 Nama proyek	: Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
	5 Lokasi Proyek	: Sumatera Barat/Kab. Mentawai		
	6 Tujuan		a.	Terlaksananya Pemeliharaan Kemantapan Jalan Provinsi
b.			Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan	
c.			Memperlancar arus barang dan jasa	
7 Gambaran Proyek	: Pembangunan Jalan di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104)			
PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	a.	Pembangunan	0,2 Km
		b.	Rehabilitasi	0,000 Km
		c.	Pemeliharaan Berkala	0,000 Km
		d.	Pemeliharaan Rutin	0,000 Km
		e.	BMW	0,000 Km
	2 Dampak lingkungan	:		
	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	: -		
	4 Rincian kontak	Nama PPK	: KHAIRUL ANWAR, ST	
No. HP / E-mail		: 081261894367 / khairulhasibuan86@gmail.com		
Jabatan		: PPTK/PPKom		
5 Sumber dana	: DAU			
6 Anggaran proyek	: Rp. 1.610.183.525,00			
7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 10 Juni 2022			
PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	: 0,42 %		
	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 1.289.460.690,72		
	3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 11 November 2022		
	4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	:		
	5 Alasan perubahan pada proyek	: Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)		
	6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada		
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK			
	Tanggal	: 10 Juni 2022		
	1 Entitas pengadaan	: UKPBJ Provinsi Sumatera Barat		
	2 Entitas pengadaan serta rincian kontak	: Lihat Web Ipse Sumatera Barat		
	3 Proses pengadaan	: Pelelangan Umum dengan E-Proc		
	4 Jenis kontrak	: Harga Satuan		

PENGADAAN	5	Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (Proses Pelaksanaan)			
	6	Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 165 Perusahaan			
	7	Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 14 Perusahaan			
	8	Perkiraan biaya	: Rp. 1.610.023.540,28			
	9	Entitas administrasi kontrak	: KHAIRUL ANWAR, ST			
	10	Judul kontrak	: Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104)			
	11	Perusahaan kontrak	: CV. INSANI KONTRAKTOR			
	12	Harga kontrak	: Rp. 1.289.460.690,72			
	13	Lingkup kerja	a.	Pembangunan		1,2 Km
			b.	Rehabilitasi		0,000 Km
			c.	Pemeliharaan Berkala		0,000 Km
			d.	Pemeliharaan Rutin		0,000 Km
			e.	BMW		0,000 Km
	14	Tanggal mulai serta lama kontrak	a.	Mulai		10-Jun-22
b.			Selesai (Konstruksi)		10-Nov-22	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	: Belum ada			
	2	Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada Eskalasi			
	3	Variasi lama kontrak	: Tidak ada			
	4	Variasi lingkup kontrak	: Tidak ada			
	5	Alasan perubahan harga	-	-		
			-	-		
6	Alasan perubahan lingkup dan lama	: Tidak ada				