

INFORMASI KEGIATAN T.A 2021

Status : Agustus 2021

No	Nama Paket	Status	Lokasi Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak	No kontrak, tgl	Nama Penyedia Jasa	Progres Rencana (%)	Progres Realisasi (%)	Progres Keuangan (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	Kontrak	Kab. Solok	27.389.457.000,00	17.751.091.655,92	620/73/KTR-BM/2021, 21 Juni 2021	PT.ArpeX Primadhamor	14,180	10,360	20,000	
2	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Teluk Bayur - Nipah - Purus (P.098) DAK	Kontrak	Kota Padang	10.340.000.000,00	8.026.585.162,34	620/04/KTR-BM/2021, 05 Mei 2021	PT. SARANA MITRA SAUDARA	9,517	16,704	20,000	
3	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075) DAK	Kontrak	Kab.Padang Pariaman	5.000.000.000,00	3.958.121.195,11	620/76/KTR-BM/2021, 21 Juni 2021	PT. Anugrah Karya Bersama Persada	30,000	30,160	20,000	
4	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Singkarak - Aripaan - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) DAK	Kontrak	Kab.Solok	10.495.818.000,00	7.720.293.310,18	620/79/KTR-BM/2021, 21 Juni 2021	PT.ArpeX Primadhamor	1,855	20,642	20,000	
5	Paket 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap II)	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan	33.210.200.000,00	27.056.823.481,07	620/03/KTR-PHJD-BM/2021, 30 April 2021	PT. ANUGRAH TRIPA RAYA	52,290	54,668	20,000	
6	Paket 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap II)	Kontrak	Kab. Solok	18.000.000.000,00	14.173.608.329,61	620/06/KTR-PHJD-BM/2021, 30 April 2021	PT BUNGA MAS PERKASA	43,450	37,470	20,000	
7	Pembangunan Jembatan Batu Bala (P.086)	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan	2.920.780.000,00	2.363.214.337,63	630/64/KTR-BM/2021, 14 Juni 2021	PT. Kamala Unida	17,866	8,740	20,000	
8	Pembangunan Jembatan Sikali (P.084)	Kontrak	Payakumbuh	4.416.500.000,00	3.474.280.718,78	630/93/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	PT. TEWANG JAYA KONSTRUKSI	12,890	4,894	20,000	
9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Provinsi	Kontrak	Sumatera Barat	1.663.968.000,00	1.227.711.893,35	620/40/KTR-BM/2021, 7 Juni 2021	CV. JAYA BUMI PERKASA	14,600	19,540	30,000	
10	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082)	Kontrak	Kab. Solok	3.877.942.176,00	3.247.186.536,17	620/43/KTR-BM/2021, 7 Juni 2021	PT. PRATAMA PUTRA SEJAHTERA	11,446	12,753	20,000	
11	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	Penandatanganan Kontrak	Kota Sawahlunto	4.937.889.000,00			CV. PUTRI PRATAMA				Proses Jaminan Pelaksanaan
12	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi (P.102)	Belum Kontrak	Kab. Solok & Kota Sawahlunto	2.898.077.550,00	2.482.242.671,96	620/105/KTR-BM/2021, 25 Juni 2021	PT. OMBILIN CIPTA NUSA	31,356	34,424	20,000	
13	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan	6.417.398.400,00	5.139.183.888,88	620/19/KTR-BM/2021, 7 Juni 2021	PT. CITRA KARYA PELAYANAN SEJATI	12,834	14,313	20,000	
14	Rekonstruksi jalan Tj. Ampalu - Sijunjung (P.008)	Kontrak	Kab. Sijunjung	11.895.535.600,00	8.502.855.011,92	620/59/KTR-BM/2021, 14 Juni 2021	PT. ARPEX PRIMADHAMOR	27,350	40,710	20,000	
15	Penggantian Jembatan Batang Tiung (P.010)	Kontrak	Kab. Dhamasraya	4.415.550.000,00	3.532.216.182,99	630/67/KTR-BM/2021, 17 Juni 2021	PT. LASKAR MUDA GEMILANG	8,400	7,530	20,000	
16	Penggantian Jembatan Tiku (P.072)	Kontrak	Kab.Padang Pariaman	6.073.530.000,00	4.569.099.121,58	630/70/KTR-BM/2021, 17 Juni 2021	PT. INSAN KARYA TAMA	2,380	6,930	20,000	
17	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)	Kontrak	Kab. Padang Pariaman	3.143.316.695,00	2.550.664.182,10	620/53/KTR-BM/2021, 11 Juni 2021	PT BUNGA MAS PERKASA	63,490	79,420	20,000	
18	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping - Talu (P.096)	Kontrak	Kab. Pasaman	2.954.902.600,00	2.362.354.000,00	620/22/KTR-BM/2021, 07 Juni 2021	PT. ARTHA BUMI ANDALAS	36,900	71,990	20,000	
19	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101)	Kontrak	Kab. Pasaman Barat	5.455.204.800,00	4.367.625.327,15	620/16/KTR- BM/2021, 07 Juni 2021	PT. PASAGAM TENAGA PERKASA	17,426	28,000	20,000	
20	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	Kontrak	Kab. Pasaman Barat	1.331.775.000,00	1.103.867.568,80	630/37/KTR-BM/2021, 7 Juni 2021	PT. KARYA MINANG KONSTRUKSI	15,600	7,460	30,000	
21	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)	Kontrak	Kab. Agam	2.921.057.500,00	2.331.911.455,07	620/13/KTR- BM/2021, 7 Juni 2021	PT. ARTHA BUMI ANDALAS	24,769	33,160	20,000	
22	Rekonstruksi Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)	Kontrak	Kab. Solok Selatan	2.444.240.200,00	1.826.388.588,22	620/46/KTR-BM/2021, 8 Juni 2021	CV. BYVAN TRIDAYA PERDANA	18,220	15,740	30,000	

No	Nama Paket	Status	Lokasi Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak	No kontrak, tgl	Nama Penyedia Jasa	Progres Rencana (%)	Progres Realisasi (%)	Progres Keuangan (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai (P.044)	Kontrak	Kab. 50 Kota	4.942.704.000,00	3.795.826.924,09	620/56/KTR-BM/2021, 14 Juni 2021	PT Sadewa karya Tama	3,854	5,761	20,000	
24	Rekonstruksi Jalan Matur - Palembang (P.080)	Kontrak	Kab. Agam	1.350.000.000,00	1.076.092.909,08	620/102/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	PT. APACONT JAYA ABADI	26,150	39,880	30,000	
25	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	Kontrak	Kota Payakumbuh	994.402.010,00	794.309.821,65	620/90/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	CV. BINTANG GAMER KONSTRUKSI	62,510	82,237	30,000	
26	Pelebaran menuju standar ruas Jalan Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	Kontrak	Kab. Tanah Datar	2.409.575.520,00	1.803.433.267,55	620/87/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	CV. PENGUSAHA MUDA	9,781	4,190	30,000	
27	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3)	Kontrak	Kab. Dharmasraya	4.938.852.750,00	3.901.648.410,65	620/96/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	PT. DAFFA ARJUNA PRATAMA	6,970	8,750	20,000	
28	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	Kontrak	Kab. 50 Kota	2.443.477.150,00	1.874.328.259,65	620/84/KTR-BM/2021, 22 Juni 2021	CV. CITRA ANUGERAH PUTRA	4,581	13,725	30,000	
29	Rekonstruksi jalan Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru (P.010)	Kontrak	Kab. Dharmasraya	1.988.804.020,00	1.766.696.562,63	620/108/KTR-BM/2021, 2 Juli 2021	CV. TEWANG KARYA KHAIFARO	8,384	6,129	30,000	
30	Pelebaran menuju standar ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	Kontrak	Kab. Agam	1.800.689.275,00	1.344.861.402,08	620/99/KTR-BM/2021, 24 Juni 2021	CV. TATA KARYA PRATAMA	10,700	7,140	30,000	
31	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)	Kontrak	Kab. Agam	1.988.876.750,00	1.914.344.382,60	620/114/KTR-BM/2021, 13 Juli 2021	cv.kulam scuedetto	3,804	5,603	30,000	
32	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa) (P.036)	Kontrak	Kab. Tanah Datar	785.568.000,00	612.293.090,79	620/134/KTR-BM/2021, 13 Agustus 2021	CV. PUTRA BUMI KHATULISTIWA	-	-	-	
33	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis (P.034)	Kontrak	Kab. Pasaman Barat	737.500.000,00	589.991.128,32	620/111/KTR-BM/2021, 13 Juli 2021	CV. KARYA PASTIKA MULTIGUNA	1,820	2,120	30,000	
34	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Inderapura - Muara Sakai (P.018)	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan	443.925.000,00	415.188.172,91	620/131/KTR-BM/2021, 13 Agustus 2021	CV. NISA KONSTRUKSI	0,231	-	-	
35	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)	Kontrak	Kab. Padang Pariaman	1.328.670.000,00	1.062.478.890,62	620/121/KTR-BM/2021, 28 Juli 2021	CV. RIFANI KARYA	4,660	5,460	30,000	
36	Pemeliharaan Berkala Simp. Koto Baru - Junction (P.012)	Kontrak	Kab. Dharmasraya	941.568.690,00	794.908.821,31	620/128/KTR-BM/2021, 9 Agustus 2021	CV. ADFAN KARYA	-	-	-	
37	Penggantian Jembatan Pulau Air (P.098)	Belum Proses	Kota Padang	1.681.803.600,00							
38	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	Kontrak	Kab. Solok	600.000.000,00	554.048.000,00	620/51/KTR-PGWS-BM/2021, 11 Juni 2021	CV. JASA REKA MANDIRI CONSULTANT	31,930	31,930	20,000	
39	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Teluk Bayur - Nipah - Purus (P.098) DAK	Kontrak	Padang	600.000.000,00	Rp. 506.724.900,00	620/09/KTR-PGWS-BM/2021, 27 Mei 2021	CV. KARAHOSHITAMA ENGINEERING	43,090	43,090	20,000	
40	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075) DAK	Kontrak	Kab. Padang Pariaman	350.000.000,00	325.105.000,00	630/82/KTR-PGWS-BM/2021, 21 Juni 2021	PT.Parades Karya Consultant	57,030	61,400	20,000	
41	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) DAK	Kontrak	Kab. Solok	425.000.000,00	369.831.000,00	630/35/KTR-PGWS-BM/2021, 21 Juni 2021	PT.Taru Nusantara	12,234	21,649	20,000	
42	Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD) Tahap II	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan & Kab. Solok	2.000.000.000,00	1.767.091.800,00	620/09/KTR-PHJD-BM/2021, 10 Mei 2021	KSO Dasa Mandiri	48,930	48,930	20,000	
43	Pengawasan Pembangunan Jembatan Provinsi	Kontrak	Kab. Pesisir Selatan & Payakumbuh	369.717.000,00	Rp. 345.636.500,00	620/62/KTR-PGWS-BM/2021, 15 Juni 2021	CV. MITRA SAKINAH CONSULTANT	30,600	30,600	20,000	
44	Pengawasan Penggantian Jembatan Provinsi	Kontrak	Sumatera Barat	466.325.000,00	444.693.700,00	630/31/KTR-PGWS-BM/2021, 7 Juni 2021	CV. Karahoshitama	46,670	0,00	20,000	

DOKUMENTASI PEKERJAAN PAKET 1 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DI KSPN MANDEH (PHJD TAHAP II)

1. RUAS JALAN PASAR BARU – ALAHAN PANJANG (P.073)



2. RUAS JALAN TELUK KABUNG – MANDEH (P.083)



3. RUAS JALAN SURANTIH – KAYU ARO – LANGGAI (P.086)



4. RUAS JALAN BATU BATEMBAK – PELABUHAN PENASAHAN (P.100)



DOKUMENTASI PEKERJAAN PAKET 2 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DI KSPN MANDEH (PHJD TAHAP II)

RUAS JALAN ALAHAN PANJANG - PASAR BARU (P.073)

